COMUNE DI GERMAGNANO

PROGETTO ESECUTIVO

BANDO - GAL VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE
OPERAZIONE 7.6.4 "*VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO*"

LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIBILITA' DEL PARCO CONSOLE

NOVEMBRE 2019

COMMITTENZA
COMUNE DI GERMAGNANO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
ARCHITETTO
Marco
MANCUSO n° 8935

PROGETTISTA
Arch. Marco Mancuso
Via Po 1, 10124 TORINO
C.F. MNC MRC 82R 02C 352H
T. (+39) 011 8127237

CODICE
CP

ELABORATO
CORNOPROGRAMMA DEI LAVORI

ed.	rev.	descrizione	redatto	controllato	approvato	data
1	0	prima emissione	MM	MM	MM	07.11.2019

codice lavoro: GVP1

fase: EXE

	2020																															
	FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO			
INTERVENTI	sett. 1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ALLESTIMENTO E MONTAGGIO CANTIERE																																
A.1 - A.2 - A.3 - A.4 - A.5 - A.6 - A.7 Predisposizione cantiere e ponteggi																																
DEMOLIZIONI																																
B.1 Ripulitura della componente erbacea e arbustiva																																
B.2 Demolizione di struttura residua della serra																																
B.3 Demolizione struttura muro esterno																																
B.4 Scavo terra creazione rampa di accesso serra																																
RINTERRI E E IMPERMEABILIZZAZIONI																																
C.1 Riempimento Vasca con terreno di riporto																																
C.2 Impermeabilizzazione vasca – posa guaina																																
C.3 Impermeabilizzazione serra – posa guaina																																
COSTRUZIONI IN CLS																																
D.1 Posa casserature metalliche per serra e rampa																																
D.2 Posa di rete elettrosaldata per massetti serra e rampa																																
D.3 Getto di calcestruzzo prodotto in cantiere vasca											ASCIUGATURA																					
D.4 Getto di calcestruzzo prodotto in cantiere serra e rampa											ASCIUGATURA																					
D.5 Creazione di vespaio serra																																
D.6 Consolidamento murature con intonaco armato muri serra																																
INTONACI																																
E.1 Realizzazione di intonaci esterni serra																																
E.2 Realizzazione di intonaci interni serra																																
E.3 Rasatura intonaci serra																																
E.4 Tinteggiatura di intonaci interni serra																																
E.5 Tinteggiatura di intonaci esterni serra																																
SERRA																																
F.1 Posa di carpenteria metallica saldata o bullonata																																
F.2 Posa di vetri serra nuova serra																																
AREE ESTERNE																																
G.1 Creazione di percorsi esterni parco																																
G.2 Posa putrelle consolidamento ponte																																
G.3 Posa struttura in legno pergolato																																
G.4 Creazione prato e piantumazione alberature																																
IMPIANTI																																
H.1 Impianto elettrico serra																																
H.2 Impianto di irrigazione serra																																
OPERE METALLICHE																																
I.1 Posa in opera di parapetti metallici parco																																
SMONTAGGIO CANTIERE																																
L.1 Smontaggio baracche																																
L.2 Smontaggio ponteggio metallico																																
L.3 Smantellamento cantiere e pulizia finale																																